

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DEPÓSITO EM ALVENARIA EMEF DOM PEDRO I



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	FUNDAÇÕES	R\$ 20.291,31	12,34	100,00	100,00		100,00		100,00
2	SUPERESTRUTURA	R\$ 27.875,92	16,96	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 18.634,93	11,33	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
4	COBERTURA	R\$ 31.508,38	19,16		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
5	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 23.130,25	14,07		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
6	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 11.154,02	6,78		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
7	ELÉTRICO	R\$ 6.681,16	4,06		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 47,93	0,03		0,00		0,00	100,00	100,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.385,31	0,84		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
10	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 588,08	0,36		0,00		0,00	100,00	100,00
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 4.510,23	2,74		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
12	ESQUADRIAS	R\$ 9.610,98	5,85		0,00		0,00	100,00	100,00
13	PINTURA	R\$ 8.003,86	4,87		0,00		0,00	100,00	100,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 988,25	0,60		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$ 164.410,61	100,00	26,49	26,49	37,97	64,46	35,54	100,00

Responsável Técnica
Jaíne Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 27 de Julho de 2021